

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 04 日

天气：多云

星期：日

温度：0/3℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽仓库屋顶安装光伏支架完成 200 根 2500 米,总共完成 270 根 3340 米; 4、巡视 1#、2#并网点电缆桥架敷设完成 20 米, 总共完成 40 米; 5、巡视安全, 做好安全隐患排查;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 靖 丰 建 设 集 团 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋顶安装光伏支架; 3、1#、2#并网点敷设电缆桥架;
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 陈渝	