

监 理 日 志

日期: 2023年 4月 10日

星期: 一

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

天气: 多云 微风
气温: 7-15℃ 称:

监理工作情况	检查施工内容 今明两天大风天气, 要求屋面上材料 绑扎加固, 避免大风吹落	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天津万 航桥建建设 工程有限公司	屋面安装. 组件安装.
其它事项		
本日现场监理人员	李小忘	
记录人: 李小忘	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平	



监 理 日 志

日期: 2023年 8月 11日

星期: 六

天气: 晴

气温: 5-16℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监
理
工
作
情
况

资料整理

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

天津万
航桥建建设
工程有限公
司

无施工
扬尘治理

其
它
事
项

本日现场监理人员

李小忘

记录人: 李小忘

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2023年 4 月 12 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 9-21℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监
理
工
作
情
况

例行巡检
检查施工安全, 发现问题 = 线屋面
南侧围栏有倾倒现象, 要求立即
整改, 消除安全隐患。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

天津万
航桥建设
工程有限公
司

组件安装
水箱安装
施工人数 18人

其
它
事
项

电气施工在即, 无图纸, 首次催要求提供

本日现场监理人员

李小忘

记录人: 李小忘

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2023年 4 月 13 日

星期: 四

天气: 多云
气温: 9-20℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	检查吊车资质从司机证后 检查叉车从司机证后 检查吊车施工区域围栏安装质量 要求按施工方案执行, 及时备料.	
施 工 情 况	施工单位 天津万 航桥建设 工程有限公 司	施工内容及进度 组件吊装. 施工人数 18人 吊车一台叉车一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李小忘
记录人: 李小忘		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平

