

监 理 日 志

日期: 2023 年 4 月 19 日

星期: 三

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

天气: 晴
气温: 13-23℃ 称:

监
理
工
作
情
况

例行巡检
检查安全员设置。
洒水试验检查漏点情况
明日大风天气, 屋面材料做好固定,

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

天津万
航桥建设
工程有限公
司

组件安装。
支架安装。
洒水试验
施工至 17%

其
它
事
项

配电室配电室母排改造。无图纸(已包)。

本日现场监理人员

李小忘

记录人: 李小忘

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2023年 4月 20日

星期: 四

天气: P-16℃

气温: 7.4 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	仔细巡检。 检查施工安全。现场要求屋面施工人员 正确佩戴安全带。做好自身防护 大风天气。做好安全防护	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津万 航桥建设 工程有限公 司	组件安装。 支架安装。 约16人。
其 它 事 项	玻璃盖板到货	
本日现场监理人员		李小忘
记录人: 李小忘		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2023 年 4 月 21 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 6-13℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	现场检查吊机及操作人员资质证书 现场检查叉车及操作人员资质证书 检查吊机施工区域围栏安装情况 要求屋面上的物件及时分割	
施 工 情 况	施工单位 天津万 航桥建设 工程有限公 司	施工内容及进度 组件吊装。 吊机一台叉车一台 施工人数 16人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李小忘
记录人: 李小忘		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



监 理 日 志

日期: 2023 年 4 月 22 日

星期: 二

天气: 雨

气温: 7-18℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监
理
工
作
情
况

无施工
资料整理上传

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

天津万
航桥建建设
工程有限公
司

无施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

李小忘

记录人: 李小忘

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平

