

监 理 日 志

日期: 2023 年 4 月 21 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 11-21℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监
理
工
作
情
况

例行巡检:
西厂方排查二线屋面漏点, 要求
做好记录, 及时密封打胶.
检查施工人员安全配置,
临边作业要求配备安全带.
屋面材料及时加固

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

天津万
航桥建设
工程有限公
司

直流水管敷设
延伸安装
防水槽加固
施工人数 18 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

李小忘

记录人: 李小忘

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2023 年 4 月 30 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 12-25℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监
理
工
作
情
况

检查吊机及人员资质
检查叉车及人员资质
吊机围栏设置, 吊带检查.
要求屋面组件及时分散

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

天津万
航桥建设
工程有限公
司

= 线组件吊装
吊机1台叉车1台 施工人数17人

其
它
事
项

本日现场监理人员

李小忘

记录人: 李小忘

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 1 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 12-23℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监理工作情况	例行巡检。 现场发现施工区域垃圾未清理,要求及时清运垃圾。 临边作业要正确佩戴安全带。 屋面垃圾及时清理材料下班前加固。	
施工情况	施工单位 天津万 航桥建设 工程有限公 司	施工内容及进度
其它事项	组件安装。 导水管加固 底座安装。 施工人数 18人	
本日现场监理人员	李小忘	
记录人: 李小忘	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平	



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2023 年 5 月 2 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 13-24 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监理工作情况	例行巡检 1 检查施工人员劳保用品 2 临边作业要求佩戴安全带 3 屋面材料要加固处理。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天津万 航桥建设 工程有限公 司	组件安装 防水槽安装。 底座安装。 施工人数 18 人
其它事项		
本日现场监理人员		李小忘
记录人: 李小忘		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



监 理 日 志

日期: 2023 年 5 月 3 日

星期: 三

天气: 多云
气温: 15-24℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	例行巡检 现场要求屋面作业做好自身安全防护 按要求佩戴安全防护装备 屋面围栏倾倒的及时修复。 明日中午要求屋面材料的固定	
施 工 情 况	施工单位 天津万 航桥建设 工程有限公 司	施工内容及进度 组件安装. 底座安装 防水槽安装 施工人数 18人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李小忘
记录人: 李小忘		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



监 理 日 志

日期: 2023 年 5 月 4 日

星期: 四

天气: 中雨
气温: 21-20℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	资 料 整 理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津万 航桥建建设 工程有限公 司	无 施 工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李小忘
记录人: 李小忘		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平

