

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 22 日
星期：六

天气：多云
温度：14~27℃

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、现场 3#屋面巡视发现，吊装作业人员未戴安全帽，现场进行警告，下次发现现场施工人员不戴安全帽将罚款 1000 元/人； 2、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安庆浙泰新能源有限公司	1、3#屋面换瓦、洗瓦，清理费瓦； 2、5#屋面气楼安装夹具、导轨； 3、6#屋面气楼安装运维通道； 4、现场施工 12 人。
其它事项		
本日现场监理人员		刘德文
记录人：刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：