

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 28 日

星期：一

天气：暴雨

温度：12~19℃

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、3#厂房电缆展放检查； 2、箱变基础开挖、垫层浇筑、电缆管埋设巡视； 3、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	湖州强力电力科技有限公司	1、3#厂房屋面直流电缆展放； 2、2#厂房屋面夹具、支架安装； 3、箱变、预制舱垫层浇筑，电缆沟开挖电缆管埋设； 4、现场施工 17 人。
其它事项	10 点钟开始下雨。	
本日现场监理人员	刘德文	
记录人：刘德文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	