

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 03 日

星期：六

天气：多云

温度：2~7℃

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场电缆沟开挖、箱变基础垫层浇筑巡视； 2、整理会议纪要、周报。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖州强力 电力科技 有限公司	1、2#屋面夹具、支架安装； 2、3#屋面直流电缆展放，环网接地安装。 3、箱变基础、电缆沟开挖； 4、现场施工 13 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘 德 文
记 录 人： 刘 德 文		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：