

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 11 日
星期： 日

天气：多云
温度：1~10℃

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、2#屋面施工检查； 2、电缆井、箱变基础施工巡视。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖州强力 电力科技 有限公司	1、2#屋面支架、运维通道、逆变器支架安装； 2、电缆井、箱变基础砌筑，电缆沟埋设。 3、现场施工 17 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘 德 文
记 录 人： 刘 德 文		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：