

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 22 日
星期：四

天气：晴
温度：-1~8℃

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、现场电缆展放、箱变基础施工巡视检查； 2、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	湖州强力电力科技有限公司	1、2#屋面交流电缆展放，环网接地安装； 2、箱变基础四周硬化、垃圾清理。 3、施工 12 人。
其它事项		
本日现场监理人员		刘德文
记录人：刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：