

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 30 日

天气：多云

星期： 日

气温：8~18℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查电缆车间支架安装质量安全。 2、检查预制舱基础垫层浇筑施工质量安全。 3、旁站电缆车间屋面组件吊装。 发现问题及处理情况： 1、支架部分固定螺栓没有紧固到位。 2、预制舱基础接地扁铁防腐不符合要求。 3、已下发监理通知单要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 益明 电力 建设 有限 公司	1、电缆车间屋面支架安装 910KWp，完成总量的 30%。 2、爬梯制作安装完成 100%。 3、预制舱基础垫层施工完成 100%。 4、电缆车间屋面吊装组件完成总量的 8%。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员19人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：赵旭超