

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 31 日

天气：晴

星期： 一

气温：9~21℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、旁站电缆车间屋面组件吊装。 2、检查预制舱基础立柱墩浇筑施工质量安全。 3、检查到货桥架质量。 发现问题及处理情况： 1、无	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏益明电力建设有限公司	1、电缆车间屋面吊装组件 2700 片，完成总量的 38%。 2、预制舱基础施工完成 30%。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员19人，吊车1台，叉车1台
其 它 事 项	桥架到货。	
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:赵旭超