

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 1 日

天气：晴

星期： 二

气温：6~20℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查电缆车间屋面组件安装质量安全。 2、检查预制舱基础砌砖施工质量安全。 发现问题及处理情况： 1、组件 MC4 插头没有用卡口固定，插头与屋面接触。已下发监理通知单进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 益明 电力 建设 有限 公司	1、电缆车间屋面组件安装。 2、预制舱基础施工完成 40%。 3、裸线车间支架安装 290KWp，累计完成总量的 40%，
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员19人	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张献兵
记录人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:赵旭超