

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 13 日

天气：阴

星期： 日

气温：3~9℃

工程名称：江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查组件安装质量安全。 2、安全旁站材料设备吊装。 发现问题及处理情况： 1、吊装到屋面的材料没有及时分散，已现场要求整改完成。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江苏 益明 电力 建设 有限 公司	1、电缆车间屋面组件安装 400 块，累计完成 31%。 2、向施工屋面吊装桥架、接地扁铁、走道板和逆变器。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员19人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：赵旭超	