

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 15 日

天气：晴

星期：二

气温：4~15℃

工程名称：江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、安全旁站组件吊装。 2、检查桥架、走道板安装质量安全。 发现问题及处理情况： 1、无	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 益明 电力 建设 有限 公司	1、库房屋面、铜制品车间屋面组件吊装。 2、桥架安装累计完成 40%。 3、走道板安装累计完成 40%。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员19人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：赵旭超	