

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 16 日

天气：晴

星期： 三

气温：4~15℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查组件安装质量安全。 2、检查桥架、走道板安装质量安全。 3、检查验收到货并网柜、预制舱。 发现问题及处理情况： 1、在采光瓦上方，走道板存在接头现象；已现场要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏益明电力建设有限公司	1、电缆车间屋面组件安装 300 块，共计完成 2800 块，累计完成 39%。 2、桥架安装累计完成 40%。 3、走道板安装累计完成 40%。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员19人
其 它 事 项	并网柜、预制舱到货。	
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:赵旭超