

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 18 日

天气：阴

星期： 五

气温：10~15℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查组件安装质量安全。 2、检查桥架、走道板安装质量安全。 3、检查电缆井施工质量安全。 发现问题及处理情况： 1、无	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 益明 电力 建设 有限 公司	1、屋面组件安装 700 块，共计完成 3500 块，累计完成 49%。 2、桥架安装累计完成 50%。 3、走道板安装累计完成 50%。 4、电缆井砌砖施工。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员19人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:赵旭超