

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 2 日

天气：晴

星期：三

气温：7~19℃

工程名称：江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查裸线车间屋面支架安装质量安全。 2、检查预制舱基础砌砖施工质量安全。 发现问题及处理情况： 1、无	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏益明电力建设有限公司	1、裸线车间支架安装 610KWp，累计完成总量的 60%，。 2、预制舱基础施工完成 50%.
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员19人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：赵旭超	