

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 29 日

天气：阴

星期：二

气温：-7~6℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查接地扁铁安装、逆变器安装质量安全。 2、检查交流电缆敷设质量安全。 发现问题及处理情况： 1、交流电缆桥架内转弯处没有用电缆皮保护电缆，已现场要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 益明 电力 建设 有限 公司	1、裸线车间屋面避雷接地扁铁安装累计完成 50%。 2、桥架安装累计完成 100%。 3、裸线车间屋面逆变器安装完成 5 台，累计完成 42%。 4、交流电缆敷设安装。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员19人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:赵旭超