

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 30 日

天气：晴

星期：三

气温：-1~-6℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查接地扁铁安装质量安全。 2、检查交流电缆接头制作质量安全。 3、检查直流电缆敷设质量安全。 发现问题及处理情况： 1、无		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏 益明 电力 建设 有限 公司	1、库房、铜制品车间屋面避雷接地扁铁安装 0.6MW, 累计完成 70%。 2、电缆车间屋面光伏直流电缆敷设 0.6MW，累计完成 20%。 3、交流电缆接头制作。	
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员19人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张献兵	
记录人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:赵旭超	