

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 5 日

天气：晴

星期： 六

气温：5~17℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查组件安装质量安全。 2、检查预制舱基础施工质量安全。 3、检查电缆沟埋管质量及安全。 发现问题及处理情况： 1、无	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 益明 电力 建设 有限 公司	1、电缆车间组件安装 500 块，累计完成 7%。 2、预制舱基础施工完成 60%。 3、电缆沟埋管施工完成 30%。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员19人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:赵旭超