

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 6 日

天气：阴

星期： 日

气温：7~16℃

工程名称：江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查组件安装质量安全。 2、检查预制舱基础施工质量安全。 3、检查电缆沟埋管质量及安全。 发现问题及处理情况： 1、组件 MC4 插头在组件与组件间空隙处，容易被雨水淋或被太阳照射，要求插头隐藏在组件下部。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江苏 益明 电力 建设 有限 公司	1、电缆车间组件安装 600 块，累计完成 15%。 2、预制舱基础施工完成 100%。 3、电缆沟埋管施工完成 30%。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员19人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：赵旭超	