

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 8 日

天气：阴

星期： 二

气温：8~21℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查组件安装质量安全。 2、检查运维通道安装质量安全。 3、检查电缆沟埋管质量及安全。 发现问题及处理情况： 1、无	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 益明 电力 建设 有限 公司	1、电缆车间组件安装 350 块，累计完成总量 25%。 2、电缆沟顶管施工，累计完成 30%。 3、运维通道支架安装完成 10%。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员19人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:赵旭超