

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 15 日

天气：晴

星期：四

气温：-2~7℃

工程名称：江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查下墙桥架整改质量安全。 2、检查避雷接地焊接质量安全。 3、检查直流电缆绑扎固定质量安全 发现问题及处理情况： 1、接地扁铁与支架搭接面积不够，要求整改。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江苏 益明 电力 建设 有限 公司	1、下墙桥架整改。 2、电缆车间混凝土屋面避雷接地扁铁焊接。 3、库房屋面直流电缆绑扎固定。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员8人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：赵旭超	