

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 10 日

天气: 小雨转雷阵雨

星期: 日

气温: 24℃ - 30℃

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

监理工作情况	在儋州、海口、临高等地三方进行现场 确权, 现场发现的问题汇总后以通知单 发送给总包。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改。 海口、琼中电站并网资料制作, 等待并网。 澄迈支架安装1户。 施工人数11人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡景、严卫忠、谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

