

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 12 日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 二

气温: 24℃ - 32℃

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

监理工作情况	三方到白沙、儋州、临高等地进行现场确认。 现场发现的问题汇总后以通知单的形式令其整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改。 海口、琼中并网资料制作,等待并网。 琼中组件安装1户。 施工人数 11人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡景、严卫忠、谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

