

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 14 日

天气: 中雨转雷阵雨

星期: 四

气温: 24℃ - 32℃

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

监理工作情况	汇总各地现场验收数据, 下发监理通知单, 让其对现场发现的问题进行整改.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改线路. 海口、琼中电站并网资料, 等待并网. 琼中组件安装1户. 施工人数10人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡晨、严卫忠、谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

