

监 理 日 志

日期: 2023年9月15日

天气: 小雨转雷阵雨

星期: 五

气温: 24°C - 32°C

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

监理工作情况	汇总现场缺陷问题，下发监理通知单让其整改。 编写监理周报，组织周例会，编写会议纪要。	
施工情况	<p>施工单位</p> <p>宁波联兴能源科技有限公司</p> <p>儋州电站配合电网人员接外线和整改。 海口、琼中电站并网资料制作，等待并网。 澄迈支架焊接1户。 海口支架焊接1户。 定安 组件 组件安装9户 白沙组件、电气分别安装1户。 施工人数31人。</p>	
其它事项	无	
本日现场监理人员	胡景、严卫忠、谭能天	
记录人: 谭能天	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	王立杰



扫描全能王 创建