

监 理 日 志

日期: 2023年 9月17日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 日

气温: 25℃ - 32℃

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

监理工作情况	监理、业主、总包三方到临高进行现场确户， 核对明日澄迈确户名单。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改。 海口、琼中电站并网资料制作，等待并网。 文昌支架安装、组件安装分别1户。 澄迈支架焊接1户。 定安组件安装 肆，白沙电气安装、组件安装分别1户。 海口支架焊接1户，三户逆变器接线，-户线路整改， 施工人数44人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡景、平卫忠、谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立高