

监 理 日 志

日期: 2023年9月18日

天气: 阴转多云

星期: 二

气温: 24°C - 32°C

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

监理工作情况

监理、业主、总包三方到澄迈进行现场确户。
审查总包单位报审的安装款用户名单。

施工单位	施工内容及进度
宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改。 海口、琼中电站并网资料制作，等待并网。 那大支架安装1户。 澄迈支架焊接、支架安装、组件安装分别1户。 定安组件安装，三亚支架安装1户。 海口支架焊接1户，电气安装1户。 施工人数36人。
其它事项	无
本日现场监理人员	胡景、平卫忠、谭能天
记录人: 谭能天	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰