

监 理 日 志

日期: 2023年9月19日

天气: 晴转多云

星期: 二

气温: 24℃ - 32℃

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	监理、业主、总包三方到澄迈进行现场确户。 现场发现的问题汇总后以通知单发送到总包整改。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站西己合电网人员接外线和整改, 海口、琼中电站并网资料制作,等待并网。 那大支架安装1户。澄迈支架焊接2户。 三亚支架、组件安装1户。文昌组件安装1户。 白沙支架安装1户。海口组件安装1户。 施工人数32人。
其它 事项	无	
本日现场监理人员	胡景平 卫忠 傅能天	
记录人: 傅能天	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立东	