

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 23 日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 六

气温: 24℃ - 31℃

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

监理工作情况	海口现场缺陷复查, 编写会议纪要. 下发监理现场检查记录表 26、27.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改. 海口、琼中电站并网资料制作, 等待并网. 那大支架安装 1P. 澄迈支架安装 2P. 白沙支架安装 1P. 三亚电气安装 1P. 文昌组件安装 1P. 施工人数 26 人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡景, 严工忠, 谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立惠