

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 24 日

天气: 中雨转雷阵雨

星期: 日

气温: 25℃ - 31℃

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	白沙现场施工检查。 现场测量绝缘电阻、镀锌层厚度、组串对地绝缘摇测等。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改 海口、琼中电站并网资料制作。等待并网。 那大支架安装1户。 澄迈组件安装3户。 海口支架焊接1户。 施工人数27人。
其它 事项	无	
本日现场监理人员		胡景、严卫忠、谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立忠