

监 理 日 志

日期: 2023 年 10 月 2 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 24 °C - 32 °C

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料, 查漏补缺。 那大、澄迈现场施工检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波联兴能源科技有限公司	那大电气施工一户。 澄迈基础浇筑和刷防水一户。 海口电气安装一户。 三亚电气安装2户, 支架安装一户。 施工人数15人。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		胡景, 严卫忠, 谭皓天
记 录 人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰