

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 12 日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 二

气温: 24℃ - 32℃

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	三方到白沙、儋州、临高等地进行现场 确户。 现场发现的问题汇总后以通知单的形式 令其整改。	
施 工 情 况	施工单 位 宁波联 兴能源 科技有 限公司	施工内 容及进 度 儋州电站配合电网人员接外线和整改。 海口、琼中并网资料制作,等待并网。 琼中组件安装1户。 施工人数11人。
	其 它 事 项 无	
本日现场 监 理 人 员	胡景、严卫忠、谭皓天	
记录人: 谭皓天	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

