

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 13 日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 三

气温: 24℃ - 31℃

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

监理工作 情况	监理、总包、业主三方到乐东、海口、临高等地 进行现场确权。 现场发现的问题汇总后以通知单的形式发总。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改线路。 海口、琼中电站并网资料制作,等待并网。 琼中组件安装1户。 施工人数10人。
其它 事项	无	
本日现场监理人员		胡景平、卫忠、谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

