

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 15 日

天气: 小雨转雷阵雨

星期: 五

气温: 24℃ - 32℃

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	汇总现场确户数制, 下发监理通知单让其整改. 编写监理周报, 组织周例会, 编写会议纪要.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改. 海口、琼中电站并网资料制作, 等待并网. 澄迈支架焊接1户. 海口支架焊接1户. 定安组件安装9户. 白沙组件、电气分别安装1户. 施工人数31人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	胡景, 严卫忠, 谭皓天	
记录人: 谭皓天	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

