

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 16 日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 六

气温: 24℃ - 31℃

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	监理、业主、总包三方到临高进行现场确户。 审查总包单位安装款用户名单。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改。 海口、琼中电站并网资料制作, 等待并网。 澄迈支架焊接1户, 那大支架安装1户。 海口支架焊接1户, 白沙电气安装、组件安装分别1户。 定安组件安装9户。 施工人数 35人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	胡景, 严卫忠, 谭皓天	
记录人: 谭皓天	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	