

监 理 日 志

日期: 2023年9月18日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 一

气温: 24℃ - 32℃

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	监理、业主、总包三方到澄迈进行现场确户。 审查总包单位报审的安装款用户名单。	
施 工 情 况	施工单 位 宁波联兴能源科技有限公司	施工内容及进度 儋州电站配合电网人员接外线和整改。 海口、琼中电站并网资料制作,等待并网。 那大支架安装1户。 澄迈支架焊接、支架安装、组件安装分别1户。 定安组件安装、三亚支架安装1户。 海口支架焊接1户,电气安装1户。 施工人数36人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	胡景、平卫忠、谭能天	
记录人: 谭能天	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	