

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 20 日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 三

气温: 25 °C - 32 °C

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	澄迈现场施工检查。 审查总包单位报审的安装用户备案接入以及租赁合同。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改。 海口、琼中电站并网资料制作,等待并网。 那大支架安装1户,澄迈支架焊接1户。 三亚电气安装1户,白沙支架安装1户。 施工人数 20人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡景、平卫忠、谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰