

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 21 日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 四

气温: 25℃ - 32℃

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

监理工作情况	审查总包报审安装名单中的备案接入以及租赁合同。 汇总确户数据,编写现场问题通知单。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线并整改。 海口、琼中电站并网资料制作,等待并网。 那大支架安装1户。 白沙支架安装1户。 三亚电气安装1户。 文昌组件安装1户。 施工人数18人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡景、严卫忠、谭能天
记录人: 谭能天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰