

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 22 日

天气: 晴转多云

星期: 五

气温: 25℃ - 33℃

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	召开周例会, 编写监理周报, 会议纪要. 审查总包单位提交的周报. 下发现场确户问题整改通知单08和09.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改. 海口、琼中电站并网资料制作, 等待并网. 那大支架安装1P. 白沙支架安装1P. 三亚电气安装1P. 文昌组件安装1P. 施工人数18人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡景平 卫忠 谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰