

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 23 日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 六

气温: 24℃ - 31℃

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	海口现场缺陷复查, 编写监理周报, 下发监理现场检查记录表 26、27。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改。 海口、琼中电站并网资料制作, 等待并网。 那大支架安装 1 户。 澄迈支架安装 2 户。 白沙支架安装 1 户。 三亚电气安装 1 户。 文昌组件安装 1 户。 施工人数 26 人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡景、严卫忠、谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王全友