

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 25 日

天气: 大雨

星期: 一

气温: 23℃ - 29℃

工程名称: 海康联生分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	洋浦现场监控选址。 现场警示牌和灭火器安装检查。 海口防洪应急演练。	
施 工 情 况	施工单位 宁波联兴能源科技有限公司	施工内容及进度 儋州电站配合电网人员接外线和整改。 海口、琼中电网并网资料制作,等待并网。 那大支架安装1户。 澄迈组件安装3户。 海口支架焊接1户。 施工人数17人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	胡景、严卫忠、谭皓天	
记录人: 谭皓天	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立高	