

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 3 月 12 日 星期 日	天气	小雨转阴	气温	6-16度
监理单位动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
2人					
施工方人员动态：					
无					
施工机械动态：					
施工进度 部位	因下雨无工作面,也无法施工. 总包也未来项目部上班.				
检查发现 的问题	无				
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他	跟总包联系确认无人施工. 监理云转资料.				
记录人：徐存辉		总监（总监代表）签阅：王立东			

江苏省建设厅监制

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 3 月 13 日 星期 一	天气	晴	气温	8-15 度
监理人员动态：	2 人 检查	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	5				
施工机械动态：					
施工进度情况	检查五泄镇十四都村、村部、组件、支架、电器安装情况。 检查大唐、灵水村、村部、支架、组件、电器安装情况。				
检查发现的问题	安装情况。 检查大唐、五泄、灵水村 3 处支架、组件安装完成，电器正在安装。				
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他	明天继续检查章成林施工队项目。				
记录人：	徐存辉	总监（总监代表）签阅：	王来去		

江苏省建设厅监制

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 3 月 14 日 星期 二	天气	晴	气温	10-15度
监理人员动态：	2人检查	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	5人				
施工机械动态：					
施工进度情况	检查璜山镇已完成施工的供电局并网验收				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	过程资料审核				
记录人：	徐海斌	总监（总监代表）签阅：王立本			

江苏省建设厅监制

监 理 日 志

工程名称：浙江震越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 3 月 15 日 星期三	天气	晴	气温	12-20℃
监理单位动态：	2人检查	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	55人				
施工机械动态：					
施工进度情况	检查大唐灵水村五永庵仓库、支架组件、电器安装 检查同山镇、中源村卫生院 支架组件安装				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他	下午2时召开视频会议，主要解决开发面落实有关项目事项和管理平台。				
记录人：	徐存辉	总监（总监代表）签阅：	王立芳		

江苏省建设厅监制

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 3 月 16 日 星期 四	天气	阴	气温	5-18℃
监理人员动态：	2人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	5人				
施工机械动态：					
施工进度情况	因开发指标未下达等情。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他	过程资料审核				
记录人：	徐存辉	总监（总监代表）签阅：	王立东		

江苏省建设厅监制

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 3 月 17 日 星期 五	天气	小转中雨	气温	6-12度
监理人员动态：	2人检查	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	5人				
施工机械动态：					
施工进度情况	因雨无施工现场。 审批资料 and 拆除施工方案。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	下午2时召开拆除人员培训。 总包胡程回家。				
记录人：	徐存辉	总监（总监代表）签阅：王兰青			

江苏省建设厅监制

1998

二、地址：浙江省绍兴市越城区 1336444 中泰城市广场 2 楼 202 室

[illegible]

日期: _____ 姓名: _____

圖 1 的 3 種情形：

[illegible]

1000

一、新瓦、舊瓦

總發行所

德江 江蘇

34

清華大學
圖書館

未定包商决过程资料 机开二资料 未签合同
近快完成

姓名: 柯石松

总店 分店 分店 分店

二、再續選定之區劃

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 3 月 19 日 星期日	天气	小雨	气温	8-12 度
监理人员动态：	2 人检查	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	4 人				
施工机械动态：					
施工进度情况	小雨无人施工，后料整理				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	过程资料审核				
记录人：	徐存婷	总监（总监代表）签字：	王杰		

江苏省建设厅监制