

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 10 日 星期 1	天气	晴	气温	16~38°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10人					
施工机械动态：					
施工进度情况 施工部位	1.前期3MW工程同山镇五城整改消缺。 2.接地网接地电阻测试。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人：陈伟		总监（总监代表）签阅：王			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 11 日 星期 四		天气	晴	气温	28~36℃
监理人员动态：1人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10人						
施工机械动态：						
施工进度情况	1.前期 3MW工程同山镇五城基改清缺。					
检查发现的问题	无					
处理意见、措施、结果						
协调内容或其他						
记录人：陈伟			总监（总监代表）签阅：王立			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 12 日 星期 一	天气	晴	气温	27~36℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10人					
施工机械动态：					
施工进度情况 施工部位	1. 材料转库. 2. 库门安装. 3. 今日现场未施工.				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他					
记录人：张林伟		总监（总监代表）签阅：王纪杰			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 13 日 星期 二	天气	小雨	气温	22~30℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：5人					
施工机械动态：					
施工进度情况	1. 施工资料整理报审。 2. 今日现场未施工。 3. 材料转库。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他					
记录人：孙大伟		总监（总监代表）签阅：孙大伟			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 14 日 星期 三	天气	晴	气温	29~37℃
监理人员动态：1人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：5人					
施工机械动态：					
施工进度情况	1. 前期 3MW 工程 同山镇整改区域整改验收。 2. 今日现场未施工。				
检查发现的问题	1. 验收前准备工作未做，图纸、工器具等均未准备。 2. 整改方案此区域整改项 8 项，实际整改完成 2.5 项， 3. 此次验收不合格				
处理措施、意见、结果	要求施工单位按整改方案继续进行整改，整改完成并自检合格后报监理复核，若未按审定的整改进度计划期限内仍未整改完成，将对施工单位进行进度索赔及考核。				
协调内容或其他					
记录人：陈伟	总监（总监代表）签阅：[Signature]				

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 15 日 星期 四		天气	晴	气温	28~37℃
监理人员动态：1人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：5人						
施工机械动态：						
施工进度情况	1. 现场接地电阻测试 (毕成林班组)					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人：张林伟			总监（总监代表）签阅：王成林			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 16 日 星期 五		天气	晴	气温	26~36℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：5人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	1. 项目推进会. 监理例会.					
检查发现的问题						
处理意见、措施、结果	就现场整改问题形成最终决议. 并出具会议纪要.					
协调内容或其他						
记录人： 孙伟			总监（总监代表）签阅： 322m			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建