

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 17 日 星期 六	天气	晴	气温	28~33℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	5人				
施工机械动态：					
施工进度情况	施工前期资料审查、过程资料、安全生产月资料报审。				
检查发现的问题	监理已协助施工方做最后一次梳理，若6月23日期限仍不能提供整套合格的施工资料，将停止施工单位的所有签章、计量工作。				
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他					
记录人：	陈伟	总监（总监代表）签阅：王少杰			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 18 日 星期 日	天气	晴	气温	26~35℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：5人					
施工机械动态：					
施工进度情况	1. 施工资料整理、编制。 2. 材料、设备转库。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人：王大为		总监（总监代表）签阅：王大为			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 19 日 星期 一		天气	晴	气温	18~36℃
监理人员动态：1人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：5人						
施工机械动态：						
施工进度 部位情况	1. 马剑镇光伏电站整改消缺。 2. 安全文明施工检查、落实。 3. 接地电阻抽检。					
检查发现 的问题	无					
处理措施、 意见、结果						
协调内容 或其他						
记录人：陈伟			总监（总监代表）签阅：张红			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 20 日 星期 二		天气		气温	
监理人员动态：1人 施工方人员动态：7人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	1. 陈山镇光伏电站整改尚缺。 2. 安全文明施工措施落实。					
检查发现的问题	无					
处理意见、措施、结果						
协调内容或其他						
记录人：陈伟			总监（总监代表）签阅：张志明			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 21 日 星期 三	天气	晴	气温	28~35℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	7人				
施工机械动态：					
施工进度情况	同山镇农贸市场工程进度、整改方案现场确认，				
检查发现的问题	1. 经现场核查，屋面多处瓦面施工破坏（漏雨点） 2. 支梁、组件安装完成，台座未施工。				
处理意见、结果	1. 屋面漏雨点修复后，报监理复核后方可台座施工。				
协调内容或其他					
记录人：	孙伟	总监（总监代表）签阅：	孙伟		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 22 日 星期 四	天气	阴	气温	26~33℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：5人					
施工机械动态：					
施工进度情况	施工前期，过程资料编制、整理。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他					
记录人：张华		总监（总监代表）签阅：王德			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 23 日 星期 五	天气	雨	气温	23~29℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	6人				
施工机械动态：					
施工进度情况	璜山镇区域按户专项整改方案复核完。				
检查发现的问题	所有挂勾、瓦砾屋面全部拆除重装。				
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他					
记录人：	陈伟	总监（总监代表）签阅：王德、			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 24 日 星期 7		天气	雨	气温	26~31℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：5人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	因雨停工。					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人：王大为			总监（总监代表）签阅：王大为			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建