

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 23 日 星期 四		天气	雨	气温	26~33°
监理人员动态： 1人 施工方人员动态： 5人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	因雨停工					
检查发现	的问题					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人： 陈伟			总监（总监代表）签阅： 王成			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 26 日 星期 一		天气	晴	气温	28~35℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：5人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况 1. 东白湖卫生院整改消缺。 2. 数据异常电站排查、核实。					
检查发现	的问题 无					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：王林			总监（总监代表）签阅：王林			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 27 日 星期 二		天气	晴	气温	28~37℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：5人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况 1. 东白湖五城电站整改消缺。 2. 电站数据台账整理收集。					
检查发现	无					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：陈伟			总监（总监代表）签阅：孙杰			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 28 日 星期 三		天气	晴	气温	26~37℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：6人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况 1. 东白湖卫生院整改消缺。 2. 横山镇 2 电站并网、装表。 3. 监理例会、安全月总结会。					
检查发现	的问题 1. 东白湖卫生院整改过程中组件随意堆放，造成组件损坏。 2. 挂勾与瓦型契合度不足。					
处理措施、	意见、结果 1. 要求施工单位严格按照整改方案施工、组件合理放置，并 作杆 EL 测试后安装。 2. 调整、采购符合规格挂勾。					
协调内容	或其他					
记录人：孙伟			总监（总监代表）签阅：孙伟			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建