

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 17 日

星期：五

天 气：多 云

气 温：16/11℃

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，要求施工人员按照图纸进行安装作业，前后立柱必须要垂直，所有螺栓必须紧固到位； 2. 编写下发监理工作联系单 1 份，要求施工单位对不合格的支架基础进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江甬坤能源科技有限公司	自卸吊转运光伏支架 5 车、安装光伏支架 1 组，施工人员 8 名，管理人员 2 名，自卸吊 1 辆，拖拉机改装的叉车 1 辆。
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 