

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 18 日

星期：六

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：16/11℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查； 2. 太阳能组件到场卸货，监理人员全程安全旁站，清点数量； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江甬坤 能源科技 有限公司	1. 转运光伏支架 8 车，自卸吊 2 辆； 2. 安装光伏支架，施工人员 36 名； 3. 太阳能组件到场 3 车卸到施工现场，5 吨叉车 1 辆； 4. 光伏区内组件和支架散料，拖拉机改装的叉车 1 辆。
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 