

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 20 日

星期：一

天 气：多 云

气 温：15/7℃

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，个别安装完成的太阳能组件间距和平整度不合格，已经要求施工人员进行整改； 2. 下发监理工作联系单 1 份，平行检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江甬坤能源科技有限公司	1. 从临时堆场转运光伏支架到光伏区，自卸吊 1 辆； 2. 光伏区安装光伏支架，施工人员 52 名； 3. 光伏区内组件和支架散料，拖拉机改装的叉车 1 辆, 5 吨叉车 1 辆。
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 